

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA

AO INSTITUTO ACQUA

A empresa, estabelecida na (*endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se houver*), inscrita no CNPJ sob nº, neste ato representada por, (*cargo*), RG....., CPF....., (*endereço*), propõe prestar, em estrito cumprimento ao previsto no Termo de Referência e anexos em epígrafe, Processo de Seleção nº 20B/2022 (HRTL) para **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DA SALA PARA RECEBER O EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA** no Hospital Regional da Costa Leste – Magid Thomé, pelos valores que seguem:

SALA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTD
Transformador Isolador 4,0 kVA (monofásico)	un	1,00
Sistema de Condicionamento do Ar: Temperatura: Sala de Exame: 20 °C ± 2°C, Sala Técnica: 20 °C ± 2°C e Sala de Comando: 22 °C ± 2°C Umidade do Ar: 50% ± 10%Prever controle de umidade rigoroso Sem condensação Troca de ar de no mínimo 6 vezes por hora na sala de exames.	un	1,00
Equipamento Chillers RM.045-AR(Unidade Controladora de Temperatura)	un	2,00
Bindagem RF - ISO9001:2015; 2 testes de isolamento de terra; Teste de Atenuação de RF, ART do Projeto, (RDC 330 e Introdução a Blindagem de RF); incluso todos os filtros de RF necessários para o funcionamento)	un	1,00
Tubo de quench tubo de escoamento do gás Hélio (Quench Tube)TUBO QUENCH EXTERNO – CONFORME PROJETO GMR22949PM_Rev1	un	1,00
Armário de Bobinas Tipo estante	un	1,00
Kit de Revezamento automático para chillers		
20 m de leito de cabos		
Detectores de metais – Portal ou Portátil, conforme RDC 330 - IN 59 - 2019, a utilização de detector de metal em todos os indivíduos que pretendam acessar a zona IV é obrigatória, e o detector de metal deve estar disponível na zona III.	un	1,00
Aterramento menor que 4ohms-conforme site planning	vb	1,00

Assinatura do responsável