

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA

AO INSTITUTO ACQUA

A empresa, estabelecida na (*endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se houver*), inscrita no CNPJ sob nº, neste ato representada por, (*cargo*), RG....., CPF....., (*endereço*), propõe prestar, em estrito cumprimento ao previsto no Termo de Referência e anexos em epígrafe, Processo de Seleção nº 20A/2022 (HRTL) para **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DA SALA PARA RECEBER O EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA** no Hospital Regional da Costa Leste – Magid Thomé, pelos valores que seguem:

SALA DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA		
AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTD
Argamassa Baritada para aplicação de 3,0cm equivalente a 3,0mm Pb para atenuação até 150KVp, até o PD 2,10m, com densidade de 3,26g/cm ³ e Rendimento de 65kg/m ² . Composição :sulfato de bário de alto teor, areia, ligas de agregação e outros elementos minerais. Sacos com 20 kg.	m ²	17
Visor RSPB com caixilho especial de aço, 100mm de espessura e equivalente a 2,02±0,31mmPb para atenuação até 150 KVp. RX 1 Medida do Viso 1,00x0,70 m com Medida do Caixilho 0,65x0,44 m	un	1,00
Dutos em chapa galvanizada com isolamento térmico para condicionamento de ar e controle de umidade	vb	1,00
Sistema de Condicionamento do Ar: Temperatura: Sala de Exame: 20 °C ± 2°C, Sala Técnica: 20 °C ± 2°C e Sala de Comando: 22 °C ± 2°C Umidade do Ar: 50% ± 10%Prever controle de umidade rigoroso Sem condensação Troca de ar de no mínimo 6 vezes por hora na sala de exames.	un	1,00
Aterramento menor que 4ohms-conforme site planning	vb	1,00

Assinatura do responsável